

**连云港市荣泰碳化硅有限公司**  
**年组装 500 万支卤素灯、500 万支杀菌灯项目**  
**竣工环境保护自主验收意见**

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，连云港市荣泰碳化硅有限公司于 2019 年 5 月 18 日在厂区内组织召开了“年组装 500 万支卤素灯、500 万支杀菌灯项目”竣工环境保护验收会。参加会议的有青山绿水（江苏）检验检测有限公司（验收监测单位）代表和三位专家。与会人员共同组成验收组，连云港市荣泰碳化硅有限公司厂长张小雷任验收组组长。

验收组听取了建设单位的情况介绍，勘查了企业生产现场，审阅了验收监测报告表、环境影响报告表及批复等相关验收资料，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等规定，经充分讨论形成意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

连云港市荣泰碳化硅有限公司位于万花山工业区，曾于 2002 年取得碳化硅加工项目环评手续，2007 年投产，2009 年取得排污证，在 2007 年至 2011 年间主要从事碳化硅加工生产项目，由于 2012 年碳化硅市场行情下滑，公司停产，设备全部拆除。从 2012 至今，厂地及厂房闲置。

现公司利用现有厂房，投资 5600 万元购置压封机、排气车、点焊机等生产线设备，建设年组装 500 万支卤素灯、500 万支杀菌灯项目。

（二）建设过程及环评审批情况

项目 2018 年 7 月由连云港中建环境工程有限公司编制完成《连云港市荣泰碳化硅有限公司年组装 500 万支卤素灯、500 万支杀菌灯项目环境影响报告表》，2018 年 8 月 1 日由东海县环境保护局以东环（表）审批 2018080102 号文对该环境影响报告表进行审批。项目于 2018 年 8 月开工建设，2019 年 4 月建成投入试运行。

（三）投资情况

项目实际总投资 5000 万元，其中环保投资 15 万元，占总投资的 0.3%。

（四）验收范围

本次验收范围为连云港市荣泰碳化硅有限公司年组装 500 万支卤素灯、500 万支杀菌灯项目的所有生产内容、环保设施、公辅设施。

受连云港市荣泰碳化硅有限公司委托，青山绿水（江苏）检验检测有限公司于 2019 年 5 月 8-9 日对该项目生产过程中的废气、废水和噪声等污染源排放现状和各类环保治理设施的运行状况进行了现场勘查、监测和环境管理检查工作，并由青山绿水（江苏）检验检测有限公司依据监测和现场检查结果编制了竣工环保验收监测报告表。

## 二、工程变动情况

经验收组现场核查，建设内容与环境影响报告表以及批复内容一致。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

项目只产生生活污水。压封机冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后外运浇田不外排。

### （二）废气

项目弯管、压封、接管工序使用天然气和助燃气体  $O_2$ ，燃烧产生燃烧废气，主要为二氧化碳和水，在车间内以无组织形式排放。

### （三）噪声

项目主要噪声源是压封机、排气车、编绕机等生产设备，通过基础减震、厂房隔音、合理布局等措施降低噪音。

### （四）固废

项目产生的固体废弃物主要是切割工序生产的边角料，老练、检验工序产生的不合格灯管（汞已取出），包装时产生的废包装材料和生活垃圾。边角料、不合格灯管（汞已取出）、废包装材料收集后外售，生活垃圾交由环卫部门统一处理。

## 四、环境保护设施运行效果

根据青山绿水（江苏）检验检测有限公司提交的验收监测报告表中的检测结果：

废水：企业化粪池中  $COD_{Cr}$ 、SS、氨氮、总磷的日均排放浓度分别为 40 mg/L、40mg/L、2.35mg/L、0.31mg/L，pH 值范围为 7.92~7.97，企业化粪池中  $COD_{Cr}$ 、SS 的日均排放浓度及 pH 值范围均满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准。

噪声：昼间厂界噪声等效声级值为 53.3~55.5dB(A)，项目各厂界噪声监测点昼间等效声级值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

固废：边角料、不合格灯管（汞已取出）、废包装材料收集后外售，取出的汞回用于生产，生活垃圾交由环卫部门统一处理。

#### 五、工程建设对环境的影响

连云港市荣泰碳化硅有限公司年组装 500 万支卤素灯、500 万支杀菌灯项目建设投产以来，没有出现居民环境投诉、信访问题。

#### 六、验收结论及建议

项目在实施过程中基本落实了环评文件及批复要求，配套建设了相应的环境保护设施，建立了环境管理制度。经监测，废水、噪声排放符合相关标准要求，固废落实处置途径，验收小组同意连云港市荣泰碳化硅有限公司年组装 500 万支卤素灯、500 万支杀菌灯项目通过竣工环境保护验收。

#### 七、后续要求

- 1、完善环保标识标牌。
- 2、按规范要求制订切实可行的风险防范措施。

建设单位：

验收组专家：

验收监测单位：

2019 年 5 月 18 日