

**东海县张湾营洋冷冻厂**  
**新建年储藏海产品 3000 吨、产冰 5000 吨冷库项目**  
**竣工环境保护自主验收意见**

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，东海县张湾营洋冷冻厂于 2019 年 7 月 27 日在厂区内组织召开了“新建年储藏海产品 3000 吨、产冰 5000 吨冷库项目”竣工环境保护验收会。参加会议的有青山绿水（江苏）检验检测有限公司（验收监测单位）代表和两位专家。与会人员共同组成验收组，东海县张湾营洋冷冻厂副总经理马安洲任验收组组长。

验收组听取了建设单位的情况介绍，勘查了企业生产现场，审阅了验收监测报告表、环境影响报告表及批复等相关验收资料，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等规定，经充分讨论形成意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

东海县张湾营洋冷冻厂位于东海县张湾乡四营工业园区（张洪路 9 号）。项目占地 1155 平方米，投资 200 万元（其中环保投资 5 万元），建设年储藏海产品 3000 吨、产冰 5000 吨冷库项目，主要建设内容为购置氨制冷压机等设备，建设其他主体工程 and 公辅设施。

（二）建设过程及环评审批情况

项目由 2018 年 7 月由连云港中建环境工程有限公司编制完成《东海县张湾营洋冷冻厂新建年储藏海产品 3000 吨、产冰 5000 吨冷库项目环境影响报告表》，2018 年 9 月 20 日由东海县环境保护局以东环（表）审批 2018092001 号文对该环境影响报告表进行审批。项目于 2018 年 10 月开工建设，2019 年 1 月建成投入试运行。

（三）投资情况

项目实际总投资 200 万元，其中环保投资 5 万元，占总投资的 2.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为东海县张湾营洋冷冻厂新建年储藏海产品 3000 吨、产冰 5000 吨冷库项目的所有生产内容、环保设施、公辅设施。

受东海县张湾营洋冷冻厂委托，青山绿水（江苏）检验检测有限公司

于 2019 年 7 月 10-11 日对该项目生产过程中的废气、废水和噪声等污染源排放现状和各类环保治理设施的运行状况进行了现场勘查、监测和环境管理检查工作，并由青山绿水（江苏）检验检测有限公司依据监测和现场检查结果编制了竣工环保验收监测报告表。

## 二、工程变动情况

经现场核查，项目生活污水处理措施发生变化，生活污水由化粪池处理后定期委托附近村民清运用于农田灌溉调整为经旱厕处理后定期委托附近村民清运用于农田施肥，生活污水不外排。

其余建设内容与环境影响报告表以及批复内容基本一致。对照苏环办[2015]256 号文，以上变动不属于重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

项目无生产废水产生，生活污水经旱厕处理后定期委托附近村民清运用于农田施肥，不外排。

### （二）废气

项目废气主要为氨压缩机检修时产生的少量氨气恶臭和海产品仓储过程中产生的少量鱼腥恶臭。

企业在氨压缩机组房内设置报警系统，防止废气发生事故性排放，在氨制冷机组检修时有专用的氨气回收装置；海产品购入时严密包装，速拿速放，缩短冷库开启的时间，以降低无组织恶臭的散发。

### （三）噪声

项目主要噪声源是氨/水泵、压缩机、风机等设备等生产设备，采用低噪声设备、安装减震垫、加强厂区管理等措施降噪。

### （四）固体废弃物

项目固废主要为冷藏过程中产生一些废弃包装物及职工生活垃圾，由环卫部门统一处置。

## 四、环境保护设施运行效果

根据青山绿水（江苏）检验检测有限公司提交的验收监测报告表中的检测结果：

### （一）废水

项目生活污水经旱厕沤肥外运肥田，不外排。

### （二）废气

项目排放的无组织废气中臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准值》

(GB14554-93)表1厂界标准值。

### (三) 噪声

项目厂界昼间噪声等效声级值为49.2~51.0dB(A),夜间噪声等效声级值为39.2~41.2dB(A),项目东、北、西厂界噪声监测点昼/夜间等效声级值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求,南厂界噪声监测点昼/夜间等效声级值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求。

### (四) 固体废弃物

项目固废主要为冷藏过程中产生一些废弃包装物及职工生活垃圾,由环卫部门统一处置。

## 五、工程建设对环境的影响

东海县张湾营洋冷冻厂新建年储藏海产品3000吨、产冰5000吨冷库项目建设投产以来,没有出现居民环境投诉、信访问题。

## 六、验收结论及建议

项目在实施过程中基本落实了环评文件及批复要求,配套建设了相应的环境保护设施,建立了环境管理制度。经监测,废水、废气和噪声污染物的排放符合相关标准要求,固废落实处置途径,验收小组同意东海县张湾营洋冷冻厂新建年储藏海产品3000吨、产冰5000吨冷库项目通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求

- 1、进一步完善企业环境管理制度和各类台账。
- 2、加强氨制冷压机以及氨压缩机组房报警系统运行维护,防止氨气发生事故性排放。

建设单位:

验收组专家:

验收监测单位:

2019年7月27日